

正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

监理日报

2021 年 10 月 29 日 星期五 晴 8-20℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 1 人，安全员 1 人，施工人员 10 人。

三、现场安全、质量情况

1. 配重块养护；
2. 收到《监理工程师通知单-配重块拆模后质量问题》回复单一份；
3. 配重块进场前必须按要求回弹强度，强度必须满足要求，不得擅自进场将配重块吊装至屋面。
4. 进场防水卷材到货应及时报验。

四、实际进度与计划进度对比分析

1. 厂外混凝土配重块预制已完成；
2. 防水卷材到货一批；
3. 下午总包项目部安全员对入场人员进行安全培训教育及考试，并做好培训考试记录；
4. 见证取样送检 10 月 23 日场外预制的配重块砼标养件，样品编号：hn21-57830, 样品规格：150×150，试块一组，送检单位：连云港市建设工程质量检测中心有限公司；

