

# 正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

## 监理日报

2021年11月01日 星期一 多云 8-17℃

### 一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

### 二、现场施工情况

项目经理 1 人，安全员 1 人，施工人员 12 人，场内叉车 1 辆，运输小卡 1 辆。

### 三、现场安全、质量情况

1. 现场安全状况基本良好，临时堆放区警示围挡到位，吊装用吊篮质量安全检查；
2. 小炮楼女儿墙高度过低，临边防护措施完成后方可施工，登高临边作业为重大危险点；
3. 综合制剂车间屋面放线点位问题已解决，设计为了避开桥架，整体向西平移 400mm；
4. 成品保护应加强，避免人为损坏。

### 四、实际进度与计划进度对比分析：

1. 综合制剂车间屋面开始支架基础测量定位放线，已放约 95%，剩三处炮楼房顶放线；
2. 组织召开监理例会；
3. 明天配重块吊装，预计组件支架到货。

### 工程形象照片



1、综合制剂车间东北侧放线



2、监理例会



3、吊装用吊篮安全检查



4、现场小炮楼安全情况



5、配重块倒运



6、场地配重块



7、综合制剂车间屋顶安全警示标语



8、综合制剂车间小炮楼临边安全情况

