

正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

监理日报

2021 年 11 月 05 日 星期五 小雨转中雨 15-18℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 1 人，安全员 1 人，施工人员 14 人，叉车 1 台，50T 吊车 1 台

三、现场安全、质量情况

1. 现场安全基本良好：手续齐全，措施到位，早班会交底，劳保用品使用，吊装过程正常，完工后垃圾清理到位，电源切除；组件已落实防雨措施；
2. 炮楼施工时应注意高空临边安全，检查作业人员安全带系扣情况，作业时要全程监护；
3. 材料/构配件成品保护基本可控；
4. 支架安装过程中应注意：配重块定位及螺栓方向应符合图纸要求、立柱安装整体垂直度、支架安装的整体水平度、前后平齐、控制 15°倾角角度、立柱及支架螺栓紧固力应可控；
5. 支架安装完成后组件安装前申请验收通过后方可安装组件。

四、实际进度与计划进度对比分析：

1. 综合制剂车间屋面光伏组件支架配重块吊装完成 95%；
2. 抗肿瘤车间放线完成约 95%；
3. 屋面组件立柱、支架开始安装，已立柱及斜梁安装完成约 20%；
4. 组件 $1 \times 4\text{mm}^2$ 电缆已全部到货；
5. 下午下雨屋面支架安装暂停，机械作业暂停。

工程形象照片

1、组件防雨覆盖



2、吊装作业



3、组件支架安装



4、支架立柱底部焊接情况



5、组件支架放线校正



6、组件支架倾角检查

