

# 正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

## 监理日报

2021 年 11 月 06 日 星期六 多云 11-20℃

### 一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

### 二、现场施工情况

项目经理 1 人，安全员 1 人，施工人员 14 人，叉车 1 台，50T 吊车 1 台

### 三、现场安全、质量情况

1. 现场安全基本可控：吊装手续齐全，安全措施、早班会交底、安全带系扣、安全监护、吊装作业到位，完工清理到位，电源已切除；
2. 施工作业危险点：炮楼高空临边作业、支架安装、吊装作业、临时用电；
3. 及易发生的危险：高处坠落、机械伤害、物体打击、触电；
4. 材料/构配件成品保护基本可控；
5. 支架安装工艺基本可控，但现场发现有少个别支架配重块排列不齐，底部不平，个别配重块底部粘贴防水贴片未贴合，立柱垂直度可见偏差，支架相邻/前后间距存在差距，檩条安装后两头或接头处轻微挠度变形和高低起伏现象。施工时应注意以上检查出来的问题，对发现的问题要及时调整到位，不得影响下一道工序施工；
6. 支架 15°倾角基本可控。

### 四、实际进度与计划进度对比分析；

1. 综合制剂车间屋面光伏组件支架配重块吊装完成 98%；
2. 抗肿瘤车间放线完成约 100%；
3. 综合制剂车间屋面组件立柱、支架已立柱及斜梁安装完成约 30%；
4. 综合制剂车间下午组件檩条开始试装；
5. 下午综合制剂车间吊装作业。

# 工程形象照片

1、吊装作业



2、组件檩条试装



3、班前会



炮楼安全施工



5、组件光伏电缆合格证明文件



6、立柱放线校正

