

正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

监理日报

2021 年 11 月 14 日 星期日 晴 6~18℃

一、工程概况

项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：四川苏源环保工程有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 1 人，安全员 0 人，施工人员 25 人，叉车 1 台，50T 吊车 1 台

三、现场安全、质量情况

- 1. 主要施工内容：综合制剂车间组件安装调整、组件电缆敷设，肿瘤车间配重块就位、支架安装。
- 2. 安全施工情况：安全基本良好，今日生活服务楼屋面清理吊装。
- 3. 安装质量情况：组件整体安装基本可控。
- 4. 存在的问题：对现场发现的安全和安装问题应及时整改落实到位。
- 5. 下发一份关于现场安全文明施工的监理联系单。

四、实际进度与计划进度对比分析：

厂房名称 (容量)			综合制剂车间 (340.2kW)	肿瘤车间 (359.64kW)	生活服务楼 (116.64kW)	一期增补 (29.16kW)
已用天数 (d)			13	7	3	0
已完 成量 (%)	配重块就位		100	95	100	0
	支架安装		100	40	100	0
	组件安装		96	8	100	0
	电缆 敷设	组件	55	0	100	0
		交流	0	0	0	0
	桥架安装		40	0	0	0
	防雷接地安装		0	0	0	0
	接线调试		0	0	0	0
	逆变器安装		0	0	0	0

注：肿瘤车间安装进度缓慢。
针对并网柜停电拼接时间和电缆到货时间应重新制定施工计划，相关专业人员尽快进场，多专业同时进行。

工程形象照片

1、制剂车间组件安装效果



2、管口保护



3、肿瘤车间施工情况

