

正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

监理日报

2021 年 11 月 15 日 星期一 晴 9~18℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 1 人，安全员 0 人，施工人员 12 人，叉车 1 台，50T 吊车 1 台

三、现场安全、质量情况

1. 主要施工内容：综合制剂车间组件安装调整、组件电缆敷设，肿瘤车间支架及组件安装。
2. 安全施工情况：安全基本良好。今日综合制剂车间屋面垃圾清理吊装。
3. 安装质量情况：组件整体安装基本良好。
4. 存在的问题：综合制剂车间桥架跨越原有桥架方式不规范，接地跨接不规范，组件电缆绑扎不得使用铁丝；组件螺丝未拧紧；个别支墩底部悬空。上周问题整改落实力度不够。

四、实际进度与计划进度对比分析：

厂房名称 (容量)			综合制剂车间 (340.2kW)	肿瘤车间 (359.64kW)	生活服务楼 (116.64kW)	一期增补 (29.16kW)
已用天数 (d)			14	8	3	0
已完 成量 (%)	配重块就位		100	95	100	0
	支架安装		100	43	100	0
	组件安装		98	10	100	0
	电缆 敷设	组件	70	0	100	0
		交流	0	0	0	0
	桥架安装		60	0	0	0
	防雷接地安装		0	0	0	0
	接线调试		0	0	0	0
	逆变器安装		0	0	0	0

注：电气专业人员较少，组件（支架）安装人员有所减少。肿瘤车间安装进度缓慢。

工程形象照片

1、肿瘤车间施工情况



2、综合制剂车间整体情况

