

监 理 日 志

日期: 2021年 11月 30日

星期: 二

天气: 晴

气温: 12-23℃

工程名称: 阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查包装车间屋顶直流电缆固定。 2. 检查直流电缆桥架安装人员安全带佩戴情况。 3. 要求施工单位在组件安装前对电缆穿管及夹具, 进行整改, 整改后方可进行组件安装。	
施 工 情 况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 1. 交流电缆桥架安装。 2. 接地扁铁连接。 施工人数: 8人, 管理人员 1人。
其 它 事 项	无	
今日现场监理人员 南玉荣		
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杜召林



扫描全能王 创建