

监 理 日 志

日期: 2021年 12月 9日

星期: 四

天气: 晴

气温: 15-22℃

工程名称: 阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查组件安装, 有一个方阵组件偏差过大, 要求整改. 2. 查看交流电缆桥架安装 3. 检查直流电缆合格证及外观. 4. 资料整理.	
施 工 情 况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 1. 组件安装. 2. 交流电缆桥架安装. 施工人数: 6人, 管理人员1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杜召栋



扫描全能王 创建