

监 理 日 志

日期: 2021年 12月 25日

星期: 五

天气: 阴

气温: 8-15℃

工程名称: 阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 确认厂内停电时间. (12月-14:00-18:00). 2. 检查逆变器及直流电缆接线. 3. 要求施工单位交直流电缆防火封堵. 4. 确认成品车棚直流电缆桥架下落方案.	
施 工 情 况	施工单位 浙江西子 联合工程 有限公司	施工内容及进度 1. 成品车棚清洗水管安装. 2. 逆变器及直流电缆制作. 施工人数: 8人, 管理人员: 1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杜召栋



扫描全能王 创建