

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 26 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 13-21℃

工程名称: 阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 测试组串电压, 发现该逆变器第 7 组串无电压, 现场要求施工单位自查整改。 2. 清洗水管经试水测试, 有个别地方需加固。 3. 要求施工单位尽快排查包装车间组串电压异常情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1. 增压泵安装。 2. 直流电缆 MC4 接头制作。 施工人数: 7 人, 管理人员 1 人。
其它 事项	无	
本日现场监理人员		南玉泉
记录人: 南玉泉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杜马标



扫描全能王 创建