

苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

监理日报

2021 年 10 月 26 日 星期二 多云 9-21℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

围栏拆除约 430 米；累计拆除约 720 米；

光伏组件到场卸车完成；

施工人员 8 人，管理人员 3 人，叉车 1 台；

三、现场安全、质量情况

检查进场叉车作业人员操作证以及进场机械的合格证、检验报告以及操作人员证件；光伏组件卸车安全旁站；

检查进场的光伏组件外观，4 托组件出现包装损坏、变形现象，内部情况暂未开箱检查；

四、实际进度与计划进度对比分析

目前正常施工；

