

苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

监理日报

2021 年 10 月 27 日 星期三 多云 10-21℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

围栏拆除约 560 米；累计拆除约 1280 米；

光伏组件到场卸车完成；

施工人员 7 人，管理人员 3 人，叉车 1 台；

三、现场安全、质量情况

安全：现场叉车等特种作业人员持证上岗；破损倾斜的 4 箱组件已分开放置，现场将所有组件采用篷布覆盖，目前尚未完成；

质量：电缆敷设方案由直埋、破路方式改为顶管敷设，目前总包方已给出方案，等待方案确定进行施工；

四、实际进度与计划进度对比分析

目前正常施工；已确定光伏平面布置图最终版；

