

苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

监理日报

2021 年 11 月 02 日 星期二 多云 11-18℃

一、工程概况

项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

三、现场施工情况

- 1、围挡拆除工作已完成，累计拆除 1664 米，累计完成 100%；
 - 2、今日进行支架基础开孔、螺丝安装，支架基础螺栓安装完成 3 组，累计完成 19 组，设计量 58 组，累计完成 32.8%；（今日下午未施工）
- 现场施工人员 4 人，班组长 1 人，总包管理人员 3 人；机械设备：无；

三、现场安全、质量情况

安全：现场安全状况良好，项目部每日组织对进场施工人员安全技术交底，现场目前不涉及高空作业以及吊装等高危作业；已要求总包单位对进场的材料以及成品进行保护；临时用电配置要求符合施工规范；

- 质量：1、支架安装地脚螺栓需进行拉拔试验测试拉拔力是否符合要求；
- 2、光伏区边界超出范围,需重新核算装机量；

四、实际进度与计划进度对比分析

今日现场正常施工，供电公司接入批复办理进度滞后；今日召开监理例会；明日开会沟通光伏区边界超限以及电缆敷设方案更改等问题；

电缆敷设路径长度测量	支架基础地脚螺栓安装
	

召开监理例会	/
	/