

苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

监理日报

2021 年 11 月 03 日 星期三 晴 9-21℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

四、现场施工情况

1、围挡拆除工作已完成，累计拆除 1664 米，累计完成 100%；

2、今日进行支架基础开孔、螺丝安装，支架基础螺栓安装完成 3 组，累计完成 19 组，设计量 58 组，累计完成 32.8%；

班组长 2 人，总包管理人员 3 人；机械设备：无；

三、现场安全、质量情况

安全：今日未施工；

质量：今日未施工；

五、实际进度与计划进度对比分析

今日建设单位领导到现场视察工作，协商厂区用地问题，对现场施工用地问题提出解决方案；现场测量用地面积；

施工现场悬挂五牌一图、安全标识，项目部悬挂岗位职责制度；

建设单位领导到现场视察	施工现场悬挂五牌一图及安全标识
	