

苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

监理日报

2021 年 11 月 04 日 星期四 晴 10-22℃

一、工程概况

项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

六、现场施工情况

1、围挡拆除工作已完成，累计拆除 1664 米，累计完成 100%；
2、支架基础开孔、螺丝安装，支架基础螺栓安装完成 3 组，累计完成 19 组，设计量 58 组，累计完成 32.8%；
今日现场未施工
班组长 2 人，总包管理人员 3 人；机械设备：无；

三、现场安全、质量情况

安全：今日未施工；
质量：今日未施工；

七、实际进度与计划进度对比分析

今日现场测量光伏区占地面积，复核防汛墙 8 米间隔，测量厂区厂房占地宽度，道路实际宽度，计划协商并网柜摆放位置，以及光伏接入位置；确定支架等材料进场时间；

厂区厂房及道路宽度测量	光伏区场地测量
	
防洪墙 8 米间隔测量	光伏区场地测量

