

# 苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

## 监理日报

2021 年 11 月 05 日 星期五 雨 15-17℃

### 一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

### 八、现场施工情况

1、围挡拆除工作已完成，累计拆除 1664 米，累计完成 100%；

2、支架基础开孔、螺丝安装，支架基础螺栓安装完成 3 组，累计完成 19 组，设计量 58 组，累计完成 32.8%；

今日现场未施工

班组长 1 人，总包管理人员 3 人；机械设备：无；

### 三、现场安全、质量情况

安全：今日未施工；

质量：今日未施工；

### 九、实际进度与计划进度对比分析

今日厂区业主与建设单位领导查看光伏区情况，确定顶管方案，排查顶管路径中是否存在管道或电缆，预计本月 11 日开始顶管施工；配电室确定并网柜安装位置，目前暂未确定连接方式，需更改方案；确定光伏支架招采工作，计划明日开始施工，签发监理联系单 002，要求总包方配备专职安全员；

配电室查看工况

