

监理日报

2021 年 11 月 08 日 星期一 晴 -1-8℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

十四、现场施工情况

1、围挡拆除工作已完成，累计拆除 1664 米，累计完成 100%；

2、支架基础开孔、螺丝安装，支架基础螺栓安装完成 3 组，累计完成 19 组，设计量 58 组，累计完成 32.8%；

现场今日未施工；

分包管理人员 1 人，总包管理人员 2 人；机械设备：无；

三、现场安全、质量情况

安全：今日未施工；

质量：今日未施工；

十五、实际进度与计划进度对比分析

并网柜厂家到厂区配电室查看现场情况，确定并网柜尺寸以及接入位置；厂区业主提出并网接入前将接入方案报审；今日敲定主要材料进场时间；计划明日召开监理例会，提出目前项目存在问题以及解决方案；

并网柜厂家到配电室查看现场情况	确定并网接入位置
	