

# 监理日报

2021 年 11 月 12 日      星期五    晴 1-16℃

## 一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

## 二十二、现场施工情况

1、围挡拆除工作已完成，累计拆除 1664 米，累计完成 100%；

2、支架基础开孔、螺丝安装，今日支架基础螺栓安装完成 9 组，累计完成 46 组，设计量 58 组，累计完成 79.3%；

3、今日分解围栏工作正式施工，拆除彩钢瓦 150 米，共完成 382 米，累计完成 23.5%；

4、定向钻机进场就位，目前尚未开始施工；

施工人员 4 人，分包管理人员 2 人，总包管理人员 3 人；机械设备：叉车 1 台；

## 三、现场安全、质量情况

安全：定向钻机进场就位，目前尚未开始施工，要求施工前提供钻机合格证、质量证明文件以及年检证明文件，确保机械设备安全运行，工作坑周围要求安装围栏，夜间设警示灯；

质量：检查支架基础地脚螺栓埋深，目前暂无质量问题；

## 二十三、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与总包报审的计划进度对比相对滞后；

今日定向钻机进场，尚未开始施工，预计明日钻机工作井开挖，人工开挖探坑，确认周围无管线后开始施工；施工前项目部组织技术安全交底，确保机械操作人员以及厂区内地下管线安全；

预计明天电缆桥架进场；

围栏分解



地脚螺栓开孔



定向钻机就位



地脚螺栓孔位清孔

