

监理日报

2021 年 11 月 16 日 星期二 晴 8-19℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、今日分解围栏 280 米，共完成 1426 米，累计完成 87.8%；

2、电缆保护管热熔连接完成 4 根，已拖拉完成，剩余 4 根热接完成，扩孔完成，暂未开始拖拉；累计完成 50%；

3、光伏区内斜坡地脚螺栓安装位置找平完成 100%；

施工人员 17 人，分包管理人员 2 人，总包管理人员 3 人；机械设备：叉车 1 台、水平定向钻机 1 台；

三、现场安全、质量情况

安全：项目部组织对进场施工人员的每日安全技术交底，目前安全状况良好；

质量：检查电缆保护管热熔连接情况，厂区斜坡位置的地脚螺栓找平，采用自拌混凝土，要求总包方出示混凝土配比单，并且需要制作试块养护完成后送检；

四、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与总包报审的计划进度对比相对滞后；

定向钻机扩孔	电缆保护管热接
	
围栏分解	厂区斜坡地脚螺栓位置找平

