

监理日报

2021 年 11 月 17 日 星期三 晴 7-18℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

- 1、今日分解围栏 197 米，共完成 1623 米，累计完成 100%；
- 2、电缆保护管热熔连接完成 10 根，已拖拉完成，累计完成 100%；
- 3、光伏区内斜坡地脚螺栓安装位置找平完成 100%；
- 4、汇流柜基础浇筑完成 100%；

施工人员 11 人，分包管理人员 2 人，总包管理人员 3 人；机械设备：叉车 1 台、水平定向钻机 1 台；

三、现场安全、质量情况

安全：项目部对顶管作业人员、围栏分解人员以及厂区施工人员分别组织安全技术交底，检查现场临时用电、消防以及劳保用品佩戴情况，目前现场安全状况良好；

质量：汇流柜基础浇筑旁站，检查进场钢筋直径，查看钢筋绑扎情况，旁站基础浇筑过程，浇筑时混凝土未进行振捣，已签发监理通知单 002，要求整改并提供自拌混凝土配合比表以及要求现场制作试块养护后送检；

四、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与总包报审的计划进度对比相对滞后；计划明日剩余组件到场；

电缆保护管拖拉	进场钢筋直径测量
	

汇流柜基础钢筋绑扎



汇流柜基础模板安装



汇流柜基础浇筑

