

监理日报

2021年11月18日 星期四 晴 7-20℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、光伏组件到货 200 块，已卸车完成，共到货 1820 块；累计到货 100%；

2、厂区围栏到场 36.4%；

施工人员 8 人，分包管理人员 2 人，总包管理人员 3 人；机械设备：叉车 1 台、水平定向钻机 1 台；

三、现场安全、质量情况

安全：光伏组件到场卸车安全旁站，卸车过程中未出现异常情况；组件卸车后检查外观有无变形，未发现异常状况，并安排人员对组件包装进行二次保护；

质量：检查到场组件包装外观，外观良好，暂未开箱检查；电缆保护管拖拉后试穿，发现管道中间段有损毁，应为扩孔时造成损坏，目前正在将损坏的管道拖出，重新进行热接；

四、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与总包报审的计划进度对比相对滞后；

光伏组件到场卸车	光伏组件包装保护
	
厂区围栏到场	损坏电缆保护管拉出

