

# 监理日报

2021年11月21日 星期日 雨 7-16℃

## 一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

## 二、现场施工情况

1、今日下雨，光伏场区未施工；

2、定向钻机顶管二次扩孔完成，暂时未拖拉管道；

3、电缆保护管热接完成1根，累计热接5根，累计完成50%；

施工人员5人，总包管理人员3人；机械设备：水平定向钻机1台；

## 三、现场安全、质量情况

安全：参加项目部组织的安全技术交底，要求定向钻机及工作坑周围必须安放临时护栏，夜间设警示灯，并与每日下班前将周围泥浆水清理干净；

质量：检查电缆保护管热接工艺质量，对口质量，未发现质量问题；

## 四、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与总包报审的计划进度对比相对滞后；

电缆保护管拖拉准备	泥浆调配
	
定向钻机扩孔	定向钻机扩孔

