

监理日报

2021年11月22日 星期一 晴 -1-8℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、接地极安装完成 70%；接地扁钢倒运至指定位置；

2、电缆保护管热接完成 3 根，累计完成 100%，扩孔已完成，计划明早拖拉管道；

施工人员 5 人，分包管理人员 1 人，总包管理人员 3 人；机械设备：水平定向钻机 1 台、叉车 1 台；

三、现场安全、质量情况

安全：项目部组织接地极安装人员技术安全交底，砸垂直接地极时危险性较大，要求施工人员必须佩戴好安全帽，以防物体打击；

质量：查看现场接地极安装情况，测量接地极角钢长度，检查电缆保护管热接质量，目前质量状况良好；

四、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与总包报审的计划进度对比相对滞后；

接地极角钢长度测量	接地极长度
	
接地极安装位置引孔	接地极安装



接地极就位

