

监理日报

2021年11月24日 星期三 晴 0-16℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、定向钻机出场，工作坑周围泥浆清理；

光伏场区今日无人施工；

施工人员6人，分包管理人员1人，总包管理人员3人；机械设备：水平定向钻机1台、叉车1台；

三、现场安全、质量情况

安全：项目部组织对定向钻施工人员技术安全交底，检查现场施工人员安全用品佩戴情况，目前安全状况良好；

质量：定向钻机作业时造成支架地脚螺栓成品损坏，已要求施工方立即整改；

四、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与总包报审的计划进度对比相对滞后；计划明日光伏支架进场；

施工场地清理	设备倒运出场
	