

监理日报

2021年11月26日 星期五 晴 3-16℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

- 1、光伏支架今日安装完成 30%；
- 2、光伏组件试安装 1 组，观感以及安装质量良好；
- 3、厂区原有电缆沟旁 2#电缆井砌筑完成 50%；
- 4、配电室确定并网柜安装位置，以及确定空调挪动位置；

施工人员 18 人，分包管理人员 2 人，总包管理人员 3 人；机械设备：叉车 1 台；

三、现场安全、质量情况

安全：项目部组织对施工人员进行安全技术交底，对新进场的员工进行安全培训，对光伏支架安装组织安全技术交底，现场安全状况良好；

质量：检查光伏支架安装质量，安装质量符合图纸设计要求，下午光伏组件开箱，组件暂未发现质量问题，光伏组件安装质量以及观感质量良好；

四、实际进度与计划进度对比分析

项目部已重新编制施工进度计划以及材料进场计划，目前实际进度与计划进度相符；

配电室确定并网柜位置以及工况	光伏支架安装
	

组件开箱



光伏组件倒运



光伏组件试安装



2#电缆井砌筑

