

监 理 日 志

日期：2021 年 10 月 25 日

天 气：多 云

星期：一

气 温：18/-2℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	樟树下村、三道河村、北山根村、北狮子沟门村巡视检查，要求施工人员屋顶作业必须系好安全带，组件运输时必须做好防护措施，避免组件造成隐裂； 要求施工单位报验前期施工资料； 编写监理大纲、监理规划。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳新能源科技有限公司	虎什哈镇项目部安装完成两户： 樟树下村安装 24 块 470W 组件 三道河村安装 24 块 470W 组件 大屯镇项目部没有安装
其 他 事 项	大屯镇暂时没有施工工作面。	
本日现场监理人员		贲振军 李连明 刘德文
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生

监 理 日 志

日期：2021 年 10 月 26 日

天 气：多 云

星期：二

气 温：15/-2℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	虎什哈镇西北沟村、梓树下村、西营坊村巡视检查，要求施工人员在屋面作业时把安全绳固定好，安全带系在安全绳上面，前后排组件安装时预留 20mm 的缝隙，直流电缆头用胶布包扎好，防止触电。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳新能源科技有限公司	西北沟村 470Wx28 块 1 户 西北沟村 470Wx22 块 1 户 梓树下村 470Wx22 块 2 户 西营坊村 470Wx24 块 1 户
其 他 事 项	大屯镇暂时没有施工工作面。	
本日现场监理人员		贲振军 李连明 刘德文
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生

监 理 日 志

日期：2021 年 10 月 27 日

天 气： 晴

星期：三

气 温：17/0℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	虎什哈镇北狮子沟门村、虎什哈村、大河北村现场巡视检查； 审批施工单位开工资料，部分资料不合格需要重新报验。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳新 能源科技有 限公司	北狮子沟门村 470Wx22 块 1 户 虎什哈村 455Wx26 块 1 户 大河北村 470Wx22 块 1 户
其 他 事 项	大屯镇暂时没有施工工作面。	
本日现场监理人员		贲振军 李连明 刘德文
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生