

# 监 理 日 志

日期：2021 年 10 月 30 日

天 气：多 云

星期：六

气 温：17/1℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	虎什哈镇黄旗村王占伟家支架底座膨胀螺栓安装完成，做拉拔试验，结果符合设计要求； 编写监理工作联系单一份，并下发给施工单位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳新 能源科技有 限公司	虎什哈镇黄旗村王占伟家安装支架底座，组件、支架倒运到场； 其他村没有安装的农户。
其 他 事 项	大屯镇暂时没有施工工作面，无人施工。	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军 李连明 刘德文	
记 录 人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	