

监 理 日 志

日期：2021 年 10 月 31 日

天 气：多 云

星期：日

气 温：12/-3℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	虎什哈镇虎什哈村、黄旗村 4 户支架底座安装完成，膨胀螺栓做拉拔试验，监理人员全程跟踪旁站，拉拔数据符合设计要求，同意安装支架。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳新能源科技有限公司	虎什哈镇虎什哈村 2 户安装支架 施工人员 6 名 虎什哈镇黄旗村 2 户安装支架 施工人员 3 名
其 他 事 项	大屯镇项目部暂时没有施工工作面，无人施工。	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军 李连明 刘德文	
记 录 人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	