

# 监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 13 日

天 气：晴

星期：六

气 温：9/-5℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	虎什哈镇现场对金台子村孙东升、郭文武家支架底座膨胀螺栓进行拉拔试验，试验结果符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳新能源科技有限公司	大屯镇三组施工，其中组件完成三户共 172 块组件，未完成组件安装两户； 虎什哈镇金台子村 3 户支架、组件安装；
其 他 事 项		
本日现场监理人员	贲振军 李连明 刘德文 王宏伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	