

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 15 日

天 气：晴

星期：一

气 温：9/-7℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	大屯镇路南营村、兴州村、营坊村巡视检查，光伏支架底座膨胀螺栓做拉拔验收，结果符合设计要求，同意安装光伏支架； 虎什哈镇黄旗村巡视检查，光伏支架底座膨胀螺栓做拉拔验收，结果符合设计要求，同意安装光伏支架； 实际测量支架镀锌层厚度，平均值符合设计要求； 兴州村王庭申家屋顶施工部位与 380V 裸线线路安全距离不足，要求施工单位施工前做好安全防护措施，下发监理工作联系单一份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳新能源科技有限公司	大屯镇四组施工，安装完成四户； 路南营 2 户杨淑兰、刘廷臣； 兴州村一户王子民，大屯营坊一户李显芬； 施工人员 10 名 现场管理人员 1 名； 虎什哈镇黄旗村白克银 3 排 30 块组件、张淑英 2 排 28 块组件； 施工人员 5 名 现场管理人员 1 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		责振军 李连明 刘德文 王宏伟
记录人：责振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生