

# 监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 16 日

天 气：晴

星期：二

气 温：10/-4℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                |                                                                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 施工现场巡视检查<br>2. 编写旁站记录 2 份<br>3. 平行检查记录 3 份<br>4. 安全检查记录 3 份 |                                                                                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                        | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                 |
|                            | 河北舒阳新能源科技有限公司                                                  | 1. 虎什哈镇黄旗村张淑英和白克银安装组件 2 排 28 块、3 排 30 块，施工人员 7 名；<br>2. 虎什哈镇北山根村郭显友安装组件 2 排 19 块单排 3 块，施工人员 3 名；<br>3. 大屯镇小城子村郭金在、刘德福、徐建辉支架、组件安装完成，施工人员 10 名。 |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                                                                |                                                                                                                                               |
| 本日现场监理人员                   |                                                                | 责振军    李连明    刘德文    王洪伟                                                                                                                      |
| 记录人：责振军                    |                                                                | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生                                                                                                                      |