

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 19 日

天 气：多 云

星期：五

气 温：7/-5℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡视检查，大屯镇窑领村 2 户、二道窝铺村 1 户、小城子村 2 户、兴州二道沟村 1 户，光伏支架底座膨胀螺栓进行拉拔试验，监理人员全程跟踪旁站，拉拔结果符合设计要求，同意进行支架安装； 2. 光伏并网逆变器到场 367 台，卸货在大屯镇项目部仓库，监理人员全程跟踪安全旁站，并进行开箱检查； 3. 编写安全监理旁站记录 1 份、开箱检查记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳新能源科技有限公司	1. 大屯镇窑领村 2 户组件安装完成； 2. 大屯镇营房村 2 户组件安装完成； 3. 大屯镇小城子村 1 户组件安装完成； 4. 大屯镇窑岭村 2 户、二道窝铺村 1 户、小城子村 2 户、兴州二道沟村 1 户正在安装支架。 施工人员 15 名 现场负责人 1 名
其 他 事 项	虎什哈镇没有施工的农户	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军 李连明 刘德文 王洪伟	
记 录 人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	