

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 02 日

天 气：小雨转阴

星期：二

气 温：8/-1℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	虎什哈镇虎什哈村蔚桂权家屋顶支架底座膨胀螺栓做拉拔试验，监理人员全程旁站，测量结果符合设计要求，同意安装光伏支架； 编写 10 月份监理月报，并下发到业主工作群。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳新能源科技有限公司	虎什哈镇王占伟家支架加固、组件安装； 施工人员 2 名 虎什哈镇官营子村吴安秀家支架加固、组件安装 施工人员 3 名 虎什哈镇虎什哈村蔚桂权家安装支架 施工人员 3 名
其 他 事 项	大屯镇项目部无人施工。	
本日现场监理人员	贲振军 李连明 刘德文	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	