

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 20 日

天 气：阴

星期：六

气 温：8/-5℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡视检查，大屯镇窑岭村 1 户、小城子村 6 户支架底座膨胀螺栓拉拔试验，监理人员全程跟踪旁站，拉拔结果符合设计要求，同意进行支架安装； 2. 编写打印强制性条文执行检查计划 1 份，质量通病防治措施 1 份； 3 编写安全监理旁站记录 3 份、平行检查记录 2 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳新能源科技有限公司	1. 大屯镇窑岭村张磊和吕广军家组件安装完成； 2. 大屯镇二道窝铺村赵建国家组件安装完成； 3. 大屯镇小城子村吴玉兰家组件安装完成； 4. 大屯镇兴州村杨秀宋和王国民家组件安装完成； 5. 大屯镇窑岭村 1 户、小城子村 6 户正在安装支架。 施工人员 15 名 现场负责人 1 名
其 他 事 项	虎什哈镇项目部没有安装的农户。	
本日现场监理人员		贲振军 李连明 刘德文 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生