

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 21 日

天 气：阴转多云

星期：日

气 温：3/-12℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 组件到场 2 车，监理人员全程安全旁站，并开箱验货，规格型号符合设计要求，合格证及出厂证明文件齐全； 2. 大屯镇窑沟门村、小城子村巡视检查，无人施工，安装剩余的支架和组件放在路边，材料丢失的风险较大，已经通知施工单位进行归库处理； 3. 编写下发监理工作联系单 1 份、设备材料开箱检查记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份、监理检查记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳新能源科技有限公司	大风蓝色预警，无人施工； 到场 2 车组件，仓库卸货； 施工人员 2 名 管理人员 1 名 叉车 1 辆
其 他 事 项		
本日现场监理人员		责振军 李连明 刘德文 王洪伟
记录人：责振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生