

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 22 日

天 气：晴

星期：一

气 温：-1/-12℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 大屯镇窑岭村、小城子村施工现场巡视检查，大风降温天气，提示施工人员佩戴劳保用品，瓦房屋顶安装作业，必须系好安全绳，施工人员正确佩戴安全带； 2. 施工进度严重滞后，要求施工单位加大确户力度，组件安装完成的农户，及时进行电气施工； 3. 编写平行检查记录 2 份、监理检查记录 1 份；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳新能源科技有限公司	1. 大屯镇窑岭村张国林家支架、组件安装完成； 2. 大屯镇小城子村袁海臣、贾军鹏、孙凤意、孙存 4 户支架、组件安装完成； 3. 施工人员 10 名 现场负责人 1 名； 4. 虎什哈镇项目部没有确认安装的农户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		责振军 李连明 刘德文 王洪伟
记录人：责振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生