

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 23 日

天 气：晴

星期：二

气 温：4/-10℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 大屯镇小城子村施工现场巡视检查，发现现场剩余的支架没有进行归库，要求施工人员进行清理，防止丢失； 2. 大屯镇项目部仓库巡视检查，发现消防器材施工单位至今未配备到位，要求施工单位 2 天整改完成； 3. 编写设备材料台账 1 份，发给业主项目经理； 4. 编写下发监理通知单 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳新能源科技有限公司	1. 大屯镇小城子 1 户支架、组件安装完成； 2. 施工人员 6 名 现场负责人 1 名； 3. 虎什哈镇项目部没有确认安装的农户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		责振军 李连明 刘德文 王洪伟
记录人：责振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生