

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 26 日

天 气：晴

星期：五

气 温：7/-8℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 与业主项目经理、施工单位负责人一起去大屯镇施工现场巡查，要求施工单位加大确 户力度，所有组件安装完成的农户，及时签署租赁合同，同步并网发电； 2. 与业主项目经理一起去大屯镇存放组件的仓库巡查，要求施工单位加强仓库的防火防 盗措施，增加现场照明设施。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	大屯镇二道窝铺村 1 户瓦房安装支架组件； 施工人员 3 名。 虎什哈镇没有安装的农户 无施工
其 他 事 项		
本日现场监理人员		责振军 李连明 刘德文 王洪伟
记录人：责振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生