

# 监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 03 日

天 气：晴

星期：三

气 温：16/1℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视检查，发现边压块和中压块长度没有达到设计要求，已经要求施工单位进行更换。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河北舒阳新 能源科技有 限公司	虎什哈镇王占伟家支架加固、组件安装；	施工人员 2 名
		虎什哈镇官营子村吴安秀家支架加固、组件安装	施工人员 3 名
虎什哈镇虎什哈村蔚桂权家安装支架		施工人员 3 名	
其 他 事 项	大屯镇项目部无人施工。		
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军 李连明 刘德文		
记 录 人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生		