

# 监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 04 日

天 气：多 云

星期：四

气 温：17/0℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	持召开监理例会，编写会议纪要，下发到业主工作群； 平房屋顶支架底座膨胀螺栓拉拔试验，监理人员全程跟踪旁站，测量结果符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳新 能源科技有 限公司	官营子村-单洪民 3 排 39 块 施工人员 3 名 官营子村-单洪军 4 排 56 块 施工人员 2 名
其 他 事 项	大屯镇项目部无人施工。	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军 李连明 刘德文	
记 录 人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	