

监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 04 日

天 气：多 云

星期：日

气 温：9/-9℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 大屯镇小城子村刘文全家，平房屋顶光伏支架底座膨胀螺栓做拉拔试验，监理人员全程跟踪旁站，试验结果符合设计要求，同意安装光伏支架。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	大屯镇小城子村刘文全家平房屋顶支架安装； 施工人员 2 名 现场负责人 1 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		责振军 李连明 刘德文 王洪伟
记录人：责振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生