

监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 11 日

天 气：晴

星期：六

气 温：4/-13℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 大屯镇蒿子沟头道营村巡视检查，黄宝迹、黄宝杰家屋顶光伏支架安装完成，陈俊利家屋顶光伏支架安装完成 30%； 2. GCI-3P30K-5G 逆变器 到场 12 台，GCI-3P25K-5G 逆变器到场 12 台，GCI-3P20K-5G 逆变器到场 59 台，监理人员开箱检验，出厂证明资料齐全有效； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份； 4. 下发监理工作联系单 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	1. 大屯镇蒿子沟头道营村陈俊利、黄宝迹、黄宝杰家平房屋顶光伏支架安装； 2. 施工人员 2 名 现场管理人员 2 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		责振军 李连明 刘德文 王洪伟 鲍月升 郭长英
记录人：责振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生