

# 监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 13 日

天 气：晴

星期：一

气 温：2/-14℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                           |                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 大屯镇蒿子沟头道营村巡视检查，黄宝杰、黄宝迹家平房屋顶光伏组件安装完成，要求施工人员按照规范标准进行组件间等电位的连接，施工结束后，材料清理干净。 |                                                                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                   | 施 工 内 容 及 进 度                                                                  |
|                            | 河北舒阳<br>新能源科<br>技有限公<br>司                                                 | 1. 大屯镇蒿子沟头道营村黄宝杰、黄宝迹家屋顶光伏组件安装完成，共计安装 470W 组件 120 块；<br>2. 施工人员 2 名，现场管理人员 2 名。 |
| 其<br>他<br>事<br>项           | 虎什哈镇无人施工                                                                  |                                                                                |
| 本日现场监理人员                   |                                                                           | 责振军 李连明 刘德文 王洪伟 鲍月升 郭长英                                                        |
| 记录人：责振军                    |                                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生                                                       |