

监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 30 日

天 气： 晴

星期：四

气 温：-2/-16℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 主持召开第十次监理例会，要求施工单位加快电气施工速度； 2. 大屯镇仓库 GCI-3P25K-5G 逆变器到场 12 台，监理人员开箱检验，规格型号符合设计要求，合格证等资料齐全有效； 3. 虎什哈镇金台子村巡视检查，逆变器和并网箱的安装高度不符合设计要求，已经要求施工人员进行整改； 4. 编写监理例会会议纪要 1 份，监理周报 1 份，设备材料开箱检查记录表一份，并上传至监理云系统。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	1. 虎什哈镇金台子村逆变器、并网箱、防雷接地施工作业； 2. 施工人员 2 名。
其 他 事 项	大屯镇无人施工	
本日现场监理人员		贲振军 李连明
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生