

监 理 日 志

日期：2022 年 01 月 03 日

天 气：晴

星期：一

气 温：1/-17℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 虎什哈镇 大屯镇施工现场巡视检查； 2. 大屯镇组件仓库巡视检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	大屯镇 2 户逆变器 并网箱 防雷接地电气施工完成 施工人员 3 名； 虎什哈镇 2 户逆变器 并网箱 防雷接地 电气施工完成 施工人员 3 名。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军 李连明	
记 录 人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	