

监 理 日 志

日期：2022 年 01 月 08 日

天 气：多 云

星期：六

气 温：3/-12℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 虎什哈镇虎什哈村施工现场巡视检查，实际测量 3 户防雷接地电阻没有达到设计要求，已经要求施工人员进行整改； 2. 丰宁县官梁村实际测量天合公司安装的户用光伏项目所焊接的防雷接地电阻也没有低于 4 欧姆； 3. 编写防雷接地测试结果发给业主项目经理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	1. 大屯镇窑领小尖沟村逆变器安装 1 户，施工人员 3 名； 2. 虎什哈镇杨树沟村逆变器安装 2 户，施工人员 2 名； 3. 虎什哈镇虎什哈村 1 户平房屋顶安装光伏支架、组件，施工人员 6 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 李连明
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生