

监 理 日 志

日期：2022 年 01 月 09 日

天 气：多 云

星期：日

气 温：1/-14℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 大屯镇窑岭村施工现场巡视检查； 2. GCI-3P30K-5G 光伏并网逆变器到场 32 台，监理人员开箱检验合格； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	1. 大屯镇窑岭村逆变器安装 1 户，施工人员 3 名； 2. 虎什哈镇逆变器安装 5 户，施工人员 5 名； 3. 虎什哈镇 1 户平房屋顶安装光伏组件，施工人员 3 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 李连明
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生