

监 理 日 志

日期：2022 年 01 月 16 日

天 气：多 云

星期：日

气 温：-3/-18℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	虎什哈镇卧牛山村、大屯镇小城子村、二道窝铺村施工现场巡视检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	1. 滦平县大屯镇小城子村刘德福家安装 1 台（8kW）逆变器，二道窝铺村孟庆海家安装 1 台（10kW）逆变器，二道窝铺村孟宪霞家安装 1 台（10kW）逆变器，二道窝铺村沈国民家安装 1 台（8kW）逆变器；施工人员 9 名。 2. 滦平县虎什哈镇卧牛山村安装 7 台逆变器，施工人员 10 名。
其 他 事 项	大屯镇和虎什哈镇报装资料已经报到当地供电所，正在走审批流程。	
本日现场监理人员		贲振军 李连明
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生