监理日志

日期: 2022年 01月 17日

天气:多云

星期:一

气 温: -1/-17℃

项目名称: 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	 虎什哈镇卧牛山村、金台子村、大屯镇小城子村、二道窝铺村施工现场巡视检查; 督促施工单位加快并网速度。 			
	施工单位		施工内容及进度	
施工情况	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	1. 滦平县大屯镇小城子村刘仁庆家安装 1 台 (8kW) 逆变器,二道窝铺村李林家安装 1 台 (8kW) 逆变器,二道窝铺村田文举家安装 1 台 (8kW) 逆变器,二道窝铺村刘忠会家安装 1 台 (8kW) 逆变器,施工人员 8 名。 2. 滦平县虎什哈镇卧牛山村安装 3 台逆变器,虎什哈镇卧牛山村安装 3 台逆变器,施工人员 10 名。		
其他事项				
本日现场监理人员			贲振军 李连明	
记录人: 贲振军			总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	