

监 理 日 志

日期：2022 年 01 月 18 日

天 气：多 云

星期：二

气 温：0/-17℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	虎什哈镇北山根村、北狮子沟村、杨树沟村，大屯镇二道窝铺村、兴州村东沟施工现场巡视检查，实际测量防雷接地电阻值没有达到设计要求，已经通知施工单位进行整改，接地电阻必须符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	1. 滦平县大屯镇二道窝铺村赵风良家安装 1 台（12kW）逆变器，兴州村东沟王海涛家安装 1 台（10kW）逆变器，兴州村东沟王子民家安装 1 台（8kW）逆变器，兴州村东沟王国民家安装 1 台（10kW）逆变器，施工人员 5 名； 2. 滦平县虎什哈镇北山根村安装 3 台逆变器，村安装 1 台逆变器，杨树沟村安装 1 台逆变器，施工人员 10 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 李连明
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生